



ΑΔΑ:
ΑΔΑΜ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2024
Αρ. Πρωτ.: 242253 /Φ.ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΣΜΟΚΟΒΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ &
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ (Δ19)

ΤΜΗΜΑ : Μελετών & Προγραμματισμού (α)
Ταχ. Δ/ση : Φαναριωτών 9
Ταχ. Κώδικας : 114 71, Αθήνα
Πληροφορίες : Περ. Αθανασίου
Τηλέφωνο : 210 6423076
E-mail : daee@ggde.gr

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αρδευτικών δικτύων Σμοκόβου», Αναδόχου Ένωσης Οικονομικών Φορέων:

- ΛΑΖΑΡΟΣ Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - δ.τ. ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.
- Γ.ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., δ.τ. GK CONSULTANTS
- Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
δ.τ. Ζ-Α και Συνεργάτες ΑΜΕ
- TEAM M-H ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Δ.Τ.: TEAM M-H Α.Ε.
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
- ENVECO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ - δ.τ. ENVECO ΑΕ
- ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Γ. - ΚΕΧΑΓΙΑΣ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ - δ.τ. ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΤΕΜ
- ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΛΕΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ενάρηθμο Έργο: 2023 ΝΑ 27100333 της ΣΑΝΑ 271 (π.κ. 2016 ΣΜ 07200004 της ΣΑΜ 072)

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Του Ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», όπως ισχύει.

4. Του Ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» και ιδίως το Κεφ. ΙΑ' αυτού.
5. Του Π.Δ. 70/2015 (Α' 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (...)» και ειδικότερα του άρθρου 3 αυτού.
6. Του Π.Δ. 123/2016 (Α' 208) περί μετονομασίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτού.
7. Του Π.Δ. 123/2017 (Α' 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Του Π.Δ. 81/2019 (Α' 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
9. Του Π.Δ. 84/2019 (Α' 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
10. Του Π.Δ. 76/2023 (Α' 129) «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού».
11. Του Π.Δ. 77/2023 (Α' 130) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
12. Του Π.Δ. 79/2023 (ΦΕΚ Α' 131) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και ειδικότερα τον διορισμό του Χρήστου Σταϊκούρα ως Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
13. Της υπ' αρ. πρωτ. 167/20-07-2023, (ΥΟΔΔ 714), Απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί ανάθεσης καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στον Κωνσταντίνο Μαγουλά.
14. Της υπ' αριθ. 230365/25-7-2023 (Β' 4707) Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ορισμός αποφαινόμενου οργάνου και διατάκτη σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α' 133)».
15. Της υπ' αριθ. Δ16α/04/773/29-11-90 (Β' 746) Κοινής Απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε., για εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών του άρθρου 81 του Ν. 1892/90.
16. Της υπ' αριθ. οικ. 49485/2592/27-06-2018 (ΑΔΑ:Ω3ΨΧ465ΧΘΞ-Ρ4Τ) Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Τοποθέτηση προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», με την οποία διορίστηκε ο Αντώνιος Κοτσώνης ως Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών.
17. Της υπ' αριθ. οικ.83679/23-11-2017 (ΑΔΑ:7ΧΘΘ465ΧΘΞ-Ο1Η) Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Υποδιεύθυνσης και Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

Και αφού λάβαμε υπόψη :

1. Την με αρ. πρωτ. Δ19/οικ.580/15-02-2019 Απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ.(ΑΔΑ: 69ΑΑ465ΧΘΞ-ΑΦΠ) με την οποία:
 - (α) χαρακτηρίσθηκε το έργο του θέματος ως έργο Εθνικού Επιπέδου, Ειδικό και Σημαντικό, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 10 του Ν.679/1977 (ΦΕΚ 245/Α'/01-09-1977) και εγκρίθηκε η ένταξή του στον προγραμματικό σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με την παρ.2(α) του άρθρου 49 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) και
 - (β) εγκρίθηκε δέσμευση προϋπολογισμού ποσού 3.000.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%) σε βάρος του ενάριθμου 2016ΣΜ07200004 της ΣΑΜ 072 για την σύναψη δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης του θέματος.

2. Την με αρ. πρωτ. Δ19/οικ.1753/31-05-2019 Απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ. (ΑΔΑ: ΩΧ2Β465ΧΘΞ-ΝΥΞ), με την οποία:
 - (α) εγκρίθηκε η προσφυγή στην Ανοικτή Διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 για την σύναψη δημόσιας σύμβασης μελέτης, άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής (άρθρο 86).
 - (β) εγκρίθηκε η Διακήρυξη και τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης για την ανάθεση της σύμβασης του θέματος και

3. Την με αρ. πρωτ. 70846/17-03-2021 Απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ. (ΑΔΑ:ΨΛ57465ΧΘΞ-Ξ7Ρ), με την οποία, μεταξύ άλλων:
 - (α) κατακυρώθηκε η ανάθεση της σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΜΟΚΟΒΟΥ», στην ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία: «ΛΑΖΑΡΟΣ Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - δ.τ. ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.», «Γ.ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., δ.τ. "GK CONSULTANTS " , «Z&A Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δ.τ. «Z-A και Συνεργάτες ΑΜΕ», «TEAM Μ-Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» - δ.τ.: «TEAM Μ-Α.Ε.», «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ», «ENVECO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» δ.τ.: «ENVECO Α.Ε.», «ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Γ. - ΚΕΧΑΓΙΑΣ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ" -δ.τ. ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΤΕΜ», «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΛΕΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ»
 - (β) Ορίστηκε ως Προϊστάμενη Αρχή της ως άνω σύμβασης, η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19) και Διευθύνουσα Υπηρεσία, το Τμήμα Μελετών και Προγραμματισμού (Α') και

4. Τη Σύμβαση για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης του θέματος, η οποία υπεγράφη στις 09-07-2021 και με την οποία ορίστηκε συνολική προθεσμία ίση με τριάντα έναν (31) μήνες, ήτοι συμβατική προθεσμία περαίωσης στις 09-02-2024.

5. Την με αρ. πρωτ. 187452/13-07-2021 Απόφαση του Τμήματος Μελετών και Προγραμματισμού της Δ/σης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων, με την οποία ορίστηκαν οι επιβλέποντες και ο συντονιστής των επιβλεπόντων της σύμβασης μελέτης του θέματος.

6. Την με αρ. πρωτ. 247806/16-09-2021 Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε το Χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης του θέματος.
7. Την με αρ. πρωτ. 288954/19-10-2021 Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Ποιότητας της Σύμβασης του θέματος.
8. Την με αρ. πρωτ. 97023/31-03-2022 Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Υποστηρικτικών Εργασιών της μελέτης του θέματος που περιλαμβάνει Πρόγραμμα Τοπογραφικών Εργασιών και Πρόγραμμα Γεωλογικής και Γεωτεχνικής Έρευνας και Μελέτης.
9. Το με αρ. πρωτ. Φ.286/017/09-02-2022 έγγραφο της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων με το οποίο υπεβλήθησαν σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα: (α) η Μελέτη Υδρολογίας, (β) η Ειδική Διαχειριστική Μελέτη Υδατικών Πόρων, (γ) η Προκαταρκτική Μελέτη Έργων Εκτροπής - Ενίσχυσης Ταμιευτήρα Σμοκόβου, (δ) η Γεωργοτεχνική - Γεωργοοικονομική Μελέτη, (ε) η Μελέτη Δυνητικής Εξοικονόμησης Ύδατος, (στ) οι Γεωλογικές Μελέτες Φραγμάτων - Ρουφρακτών Υδροληψίας και Σηράγγων και (ζ) η Αποτίμηση Υδρογεωλογικών Συνθηκών ΤΟΕΒ Θεσσαλιώτιδος και Συσχετισμός με τις Απορροές του π. Σοφαδίτη, (Δ19/36871/09-02-2022).
10. Το με αρ. πρωτ. 67372/04-03-2022 έγγραφο της Δ/σης Δ19, το οποίο κοινοποιήθηκε στο μελετητή και με το οποίο απαντήθηκε το αίτημα του Τ.Ο.Ε.Β. 5ης Ζώνης Θεσσαλιώτιδος περί ένταξης νέας περιοχής, εντός της ζώνης Σ8, στα υπό μελέτη δίκτυα άρδευσης στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΜΟΚΟΒΟΥ» και μεταξύ άλλων εκφράστηκε η πρόθεση της Υπηρεσίας να προβεί σε ενέργειες ικανοποίησης του σχετικού αιτήματος.
11. Το με αρ. πρωτ. Φ.286/021/11-04-2022 έγγραφο της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων με το οποίο υπέβαλε σχέδιο του 1ου Συγκριτικού Πίνακα για την μελέτη του θέματος, λαμβάνοντας υπόψη και το συμπληρωματικό αντικείμενο μετά την ένταξη της ανωτέρω νέας περιοχής μελέτης εντός της ζώνης Σ8, (Δ19/108059/11-04-2022).
12. Το με αρ. πρωτ. Φ.286/022/12-04-2022 έγγραφο της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων με το οποίο υπέβαλε αίτημα παράτασης των προθεσμιών υποβολής των υπολειπομένων μελετών 1^{ου} Σταδίου και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης, λαμβάνοντας υπόψη και το συμπληρωματικό αντικείμενο μετά την ένταξη της ανωτέρω νέας περιοχής μελέτης εντός της ζώνης Σ8, (Δ19/111133/12-04-2022).
13. Το με αρ. πρωτ. Φ.286/027/22-06-2022 έγγραφο της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων με το οποίο, σε συνεννόηση με την Υπηρεσία, επανυποβλήθηκαν τα ανωτέρω (α) σχέδιο 1^{ου} συγκριτικού πίνακα και (β) επικαιροποιημένο αίτημα παράτασης (Δ19/197128/23-06-2022).
14. Την με αρ. πρωτ. 77935/10-03-2023 Απόφαση, (ΑΔΑ: ΨΧΩ7465ΧΘΞ-Π4Π, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012278440 2023-03-13), με την οποία, μετά την Γνωμοδότηση Μ-131/21-07-2022 του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων - Τμήμα Μελετών (Συνεδρίαση: 13η - Πράξη: 1), χορηγήθηκε παράταση της προθεσμίας υποβολής των μελετών του σταδίου 1 κατά

- δέκα (10) μήνες, με ισόποση παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της Σύμβασης κατά δέκα (10) μήνες, ήτοι μέχρι 09-12-2024.
15. Το με αρ. πρωτ. Φ.286/043/09-05-2023 έγγραφο της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων με το οποίο, υποβλήθηκε εμπρόθεσμα σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της μελέτης του θέματος, (Δ19/147100/09-05-2023).
 16. Το με αρ. πρωτ. 204008/26-06-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Δ19, με το οποίο υπεβλήθη η ανωτέρω Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) «Εγγειοβελτιωτικών Έργων Σμοκόβου», που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΜΟΚΟΒΟΥ» στην ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ για τον έλεγχο και την προώθησή της σε διαδικασία διαβούλευσης.
 17. Το με αρ. πρωτ. 288462/29-09-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Δ19, με το οποίο υπεβλήθησαν στην ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ επιπλέον δύο (2) έντυπα αντίγραφα της Μ.Π.Ε. που περιέχουν και τα ψηφιακά αρχεία (CD) το κάθε ένα, όπως αναρτήθηκαν στο ΗΠΜ στις 22-06-2023 με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2007346618, για προώθηση της διαδικασίας διαβούλευσης και γνωμοδοτήσεων.
 18. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/106364/6988/23-10-2023 έγγραφο, με το οποίο διαβιβάστηκε η ΜΠΕ στους γνωμοδοτούντες φορείς στο πλαίσιο της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης.
 19. Την με αρ. πρωτ. 190674/27-09-2024 Απόφαση, (ΑΔΑ: ΨΔΓ5465ΧΘΞ-5Α4, ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015504198 2024-09-30), με την οποία εγκρίθηκε:
 - (α) ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ), με χρήση του ποσού των απρόβλεπτων δαπανών και με αύξηση δαπάνης 8,92% ήτοι μικρότερης του 10% της συνολικής συμβατικής αμοιβής, όπως συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, υπογράφηκε από τον Ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή (ΔΑΕΕ), για συνολικό ποσό 1.704.677,74 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), ή 2.113.800,40 € με Φ.Π.Α,
 - (β) η 1η συμπληρωματική/τροποποιητική σύμβαση σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 132, ποσού 139.642,74 € χωρίς ΦΠΑ, η οποία περιλαμβάνεται στον 1^ο Σ.Π. και αντιστοιχεί σε ποσοστό υπέρβασης 8,92% επί της αρχικής σύμβασης [$139.642,74/1.565.035,00=8,92\%$], και
 - (γ) η δέσμευση προϋπολογισμού ποσού εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων εκατόν πενήντα επτά ευρώ (173.157,00 €), (ήτοι 139.642,74 € για εργασίες και 33.514,26 € για Φ.Π.Α.) εις βάρος του ενάρθρου 2023ΝΑ27100333 της ΣΑΝΑ 271 για τη σύναψη της 1^{ης} συμπληρωματικής / τροποποιητικής Σύμβασης, για τη σύμβαση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αρδευτικών δικτύων Σμοκόβου».
 20. Την ΣΑΝΑ 271 στην οποία περιλαμβάνεται ο κωδικός 2023ΝΑ27100333 από τον οποίο χρηματοδοτείται η σύμβαση του θέματος, η οποία καλύπτει την συνολική δαπάνη της

αρχικής σύμβασης και την δαπάνη της 1ης συμπληρωματικής / τροποποιητικής σύμβασης.

21. Την 1^η Συμπληρωματική / Τροποποιητική Σύμβαση της μελέτης του θέματος, η οποία υπεγράφη στις 31-10-2024 σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 132 του ν.4412/2016, ποσού 139.642,74 € χωρίς ΦΠΑ, η οποία περιλαμβάνεται στον 1ο Σ.Π. και αντιστοιχεί σε ποσοστό υπέρβασης 8,92% επί της αρχικής σύμβασης.
22. Το με αρ. πρωτ. Φ.286/055/20-11-2024 έγγραφο της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων, σύμφωνα με το οποίο αιτείται παράταση της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης κατά είκοσι δύο (22) μήνες ήτοι έως 09-10-2026, χωρίς μεταβολή του καθαρού χρόνου εκπόνησης της μελέτης, (Δ19/220961/20-11-2024).

Και επειδή:

1. Με το με αρ. πρωτ. Φ.286/055/20-11-2024 έγγραφό της, η ανάδοχος ένωση οικονομικών φορέων, αιτείται παράταση της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης κατά είκοσι δύο (22) μήνες, ήτοι έως 09-10-2026, χωρίς μεταβολή του καθαρού χρόνου εκπόνησης της μελέτης.
2. Επίκειται η λήξη της συνολικής προθεσμίας στις 09-12-2024 και απαιτείται παράταση ίση με χρονικό διάστημα που να περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της έγκρισης της ΜΠΕ και την έκδοση της ΑΕΠΟ των έργων, την ολοκλήρωση εγκρίσεων των μελετών 1^{ου} Σταδίου καθώς και τους μετέπειτα χρόνους εκπόνησης και έγκρισης των μελετών 2^{ου} και 3^{ου} Σταδίου.
3. Με βάση το χρονοδιάγραμμα, ο υπολειπόμενος συνολικός χρόνος των Σταδίων 2 και 3 είχε τεθεί σε δεκαέξι (16) μήνες. Εκτιμώντας ότι ο επιπρόσθετος χρόνος για την ολοκλήρωση της έκδοσης ΑΕΠΟ και του 1^{ου} Σταδίου θα ανέλθει σε έξι (6) μήνες, προκύπτει ότι ο συνολικός απαιτούμενος χρόνος παράτασης θα ανέλθει σε είκοσι δύο (22) μήνες.
4. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) στις 22-06-2023, λαμβάνοντας Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2007346618 και στη συνέχεια διαβιβάστηκε και σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ/νση Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων (ΔΙ.ΠΑ) του ΥΠΕΝ αρχικά με το με αριθ. πρωτ. 204008/26-06-2023 έγγραφο και στη συνέχεια με το με αριθ. πρωτ. 288462/29-09-2023 έγγραφο υπεβλήθησαν επιπλέον αντίγραφα. Η ΜΠΕ τέθηκε σε διαβούλευση στις 23-10-2023 με το αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/106364/6988/23-10-2024 έγγραφο, το οποίο διαβιβάστηκε στους γνωμοδοτούντες φορείς στο πλαίσιο της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης. Έως σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η εν λόγω διαδικασία.
5. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία της σύμβασης κρίνει ότι η αιτούμενη από τον ανάδοχο παράταση είναι εύλογη, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαβούλευση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης με τίτλο:

«Μελέτη αρδευτικών δικτύων Σμοκόβου» και να εκδοθούν περιβαλλοντικοί όροι από την αρμόδια Δ/νση Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων (ΔΙ.ΠΑ) του ΥΠΕΝ.

6. Οι καθυστερήσεις στη διαδικασία ολοκλήρωσης της διαβούλευσης και έκδοσης περιβαλλοντικών όρων, δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και η αιτούμενη παράταση δεν επιφέρει αλλαγή του καθαρού χρόνου εκπόνησης των επιμέρους μελετών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 184 παρ.3 του Ν.4412/2016.
7. Η Προϊσταμένη Αρχή συμφωνεί με την εν λόγω παράταση, καθώς:
 - (α) δεν μεταβάλλεται το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης και
 - (β) δεν μεταβάλλεται ο καθαρός μελετητικός χρόνος εκπόνησης του αντικειμένου της σύμβασης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αρδευτικών δικτύων Σμοκόβου» [ενάρθμο έργο: 2023 ΝΑ 27100333 της ΣΑΝΑ 271 (π.κ. 2016 ΣΜ 07200004 της ΣΑΜ 072)], κατά είκοσι δύο (22) μήνες, ήτοι έως 09-10-2026, χωρίς αλλαγή του καθαρού χρόνου εκπόνησης των επιμέρους μελετών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 184 παρ. 3 του ν.4412/2016 και χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. **Γραφείο Υπουργού Υ.ΜΕ.**
κου Χρήστου Σταϊκούρα
2. **Γραφείο Υφυπουργού**
κου Νικόλαου Ταχιάου
3. **Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υποδομών**
κου Κωνσταντίνου Μαγουλά
4. **Γεν. Δ/ντή Υ.ΛΙ.Κ.Υ.**
κο Αντώνιο Κοτσώνη
5. Κοινό εκπρόσωπο της ένωσης οικονομικών φορέων: κ. Μίχα Σπυριδώνα
Ευβοίας 3, Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι
Τηλ. 210 - 8064543
e-mail : info@hydroex.gr

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Φ. ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ
3. Διευθύντρια
4. Τμήμα α
5. Π. Αθανασίου
6. Ε. Ευσταθοπούλου
7. Χ. Καλικούρδης
8. Στ. Μπουτοπούλου